（第 1 回、(最終)）契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和　８年１０月２６日
契約業者名	（株）ユニ・エンジニアリング
契約業者の住所	東京都稲城市東長沼１５０６
工事の名称	海上保安試験研究センター庁舎（２５）電気設備改修工事
工事場所	東京都立川市泉町１１５６
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【事務庁舎棟】 構　　造　鉄筋コンクリート造 規　　模　地上 2 階、地下 1 階 建築面積　　852 ㎡ 延べ面積　2,389 ㎡ 工事種目 火災報知設備　　変更一式 【第 1 試験研究棟】 構　　造　鉄筋コンクリート造 規　　模　地上 1 階 建築面積　　749 ㎡ 延べ面積　　749 ㎡ 工事種目 火災報知設備　　変更一式 【第 2 試験研究棟】 構　　造　鉄筋コンクリート造 規　　模　地上 2 階 建築面積　　854 ㎡ 延べ面積　　1,695 ㎡ 工事種目 火災報知設備　　変更一式

	【第３試験研究棟】 構　　造　鉄筋コンクリート造 規　　模　地上１階 建築面積　　1,662 ㎡ 延べ面積　　1,662 ㎡ 工事種目 火災報知設備　　変更一式 【回流水槽】 構　　造　鉄骨造 規　　模　地上１階、地下１階 建築面積　　549 ㎡ 延べ面積　　549 ㎡ 工事種目 火災報知設備　　変更一式
工期（自）	令和　８年　３月３０日
工期（至）	令和　８年１１月　９日
契約金額	３０，５３０，５００円
変更金額	７１５，０００円
変更後の契約金額	３１，２４５，５００円
変更理由	１．建物 １）事務庁舎棟 ・現地精査の結果、火災報知設備の見直しが必要となったため、変更（減）する。 ２）第１試験研究棟 ・現地精査の結果、火災報知設備の見直しが必要となったため、変更（増）する。 ３）第２試験研究棟 ・現地精査の結果、火災報知設備の見直しが必要となったため、変更（減）する。 ４）第３試験研究棟 ・現地精査の結果、火災報知設備の見直しが必要となったため、変更（増）する。 ５）回流水槽 ・現地精査の結果、火災報知設備の見直しが必要となったため、変更（増）する。 ６）その他 ・現地精査の結果、石綿含有調査及び処分を追加する。 ２．工期は元設計とおりとする。