（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月２０日
契約業者名	Ｒ７・８明治記念大磯邸園西地区情景再現展示検討他業務乃村工藝社・建文設計共同体 代表事業者（株）乃村工藝社
契約業者の住所	東京都港区台場２－３－４
業務の名称	Ｒ７・８明治記念大磯邸園西地区情景再現展示検討他業務
業務場所	神奈川県中郡大磯町　明治記念大磯邸園
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、明治記念大磯邸園基本計画及び過年度実施した業務の内容を踏まえ、本邸園の旧滄浪閣、旧ホール棟、西園寺公望邸跡・旧池田邸及びエントランス棟内において、来園者に向けたサイン実施設計及び西園寺公望邸跡・旧池田邸の情景再現展示の検討等を行うものである。
履行期間（自）	令和　７年　７月１０日
履行期間（至）	令和　８年１２月２５日
変更前の契約金額	２６８，２９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４，１０２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８２，３９２，０００円（税込み）
変更理由	１．打合せ等 サイン設計及び展示制作物等に関する関係者との調整が必要となったため、中間打合せを追加する。 ２．サイン実施設計 西地区屋外サインについて、表示内容や英語表記等の調整が必要となったため、表示内容の確認、レイアウト案の作成、現地確認及び版下データ作成を追加する。 ３．情景再現展示の制作等 情景再現展示制作にあたり、現地調査及び詳細検討を進めた結果、家具等の補修、展示制作物の仕様変更等を追加する。 ４．展示制作物等の輸送・保管作業 関係工事との工程調整及び現地の利用状況を踏まえ、展示制作物の輸送・保管方法等を見直す必要が生じたため、輸送・保管作業等を追加及び変更する。 ５．展示資料・情報に関する映像記録 当初予定していた展示資料・情報に関する映像記録について、業務内容の見直しに伴い取りやめる。 ６．建築保管材輸送 池田邸において展示する絵画複製品の制作にあたり、原画所蔵先との調整の結果、高品質な複製制作を行うための調査・設計及び高精細撮影を追加する。 ７．建築保管資材輸送 西地区２期工事において保管対象として整理された建築材について、一時保管場所への輸送及び保管を追加する。 ８．履行期限 上記設計項目を追加・変更することから、令和８年１２月２５日まで履行期限を延長する。