［標準様式例４－２］

（ 第１回 、最終 ）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月28日
契約業者名	株式会社長大　東関東支店
契約業者の住所	茨城県つくば市東平塚７３０
業務の名称	Ｒ７常陸河川国道管内道路詳細修正設計（その２）業務
業務場所	国道６号　大和田拡幅　外２箇所
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	１．波浪対策検討（日立バイパス（Ⅰ期）旭高架橋） ２．堆砂シミュレーション（日立バイパス（Ⅱ期） ３．履行期間
履行期間（自）	令和8年3月31日
履行期間（至）	令和9年3月19日
変更前の契約金額	39,380,000円(税込)
変更金額	+13,596,000円(税込)
変更後の契約金額	52,976,000円(税込)
変更理由	１．波浪対策検討（日立バイパス（Ⅰ期）旭高架橋） 当初特記仕様書第３８条施工計画検討（国道6 号日立バイパス（Ⅱ期））において橋梁区間の施工計画を検討するにあたり、近接して施工を行う旭高架橋区間の波浪対策と一体的に検討する必要があるため、本業務へ波浪対策検討を追加する。 ２．堆砂シミュレーション（日立バイパス（Ⅱ期） 当初特記仕様書第３８条施工計画検討（国道6 号日立バイパス（Ⅱ期））において橋梁区間の事業費及び事業工程を検討するにあたり、盛土部整備後の橋梁区間（会瀬漁港含む）の堆砂対策の要否を把握し、検討する必要があるため、本業務へ堆砂シミュレーションを追加する。 ３．履行期間 履行期間は、波浪対策検討、堆砂シミュレーションの追加に伴い、１４０日間延長し、令和９年３月１９日までとする。