[標準様式例6－2]

（第 1 回・最終）変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年1月23日
契約業者名	株式会社　中村建設
契約業者の住所	山梨県甲斐市万才３００番地
工事の名称	Ｒ７国道２０号甲府出張所管内舗装修繕工事
工事場所	山梨県北杜市白州町上教来石地先ほか３箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	【上教来石地区】 舗装工　１式 区画線工　１式 仮設工　１式 【白須地区】 舗装工　１式 防護柵工　１式 区画線工　１式 道路付属施設工　１式 仮設工　１式 【蓬沢地区】 舗装工　１式 区画線工　１式 仮設工　１式 【昭和町西条地区】 削除
工期（自）	令和7年8月29日
工期（至）	令和8年3月23日
契約金額	132,000,000 円（税込み）
変更金額	836,000 円（税込み）
変更後の契約金額	132,836,000 円（税込み）

[標準様式例6－2]

変更理由	【上教来石地区】 １．舗装工 詳細調査（FWD試験）結果より、必要TAに応じた修繕が必要となる箇所について、高ひび割れ対策のアスファルト合材を使用して施工することとしたため増工する。 ２．区画線工 舗装の施工範囲変更に伴い、数量見直しが生じたため減工する。 【白須地区】 1.舗装工 詳細調査（FWD試験）結果より、必要TAに応じた修繕が必要となる箇所について、高ひび割れ対策のアスファルト合材を使用して施工することとしたため増工する。 また、舗装の施工範囲変更に伴い、薄層カラー舗装工を増工する。 2.防護柵工 北杜警察署の要望により、横断防止柵工を追加する。 3.区画線工 舗装の施工範囲増に伴い、数量見直しが生じたため増工する。 4.道路付属施設工 現地調査の結果、道路付属物工を追加する。 【蓬沢地区】 1.舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を実施数量に基づき精算変更（増）する。 2.区画線工 舗装の施工範囲増に伴い、実施数量に基づき精算変更（減）する。 3.仮設工 現地調査の結果、交通誘導警備員を実施数量に基づき精算変更（減）する。 【昭和町西条地区】 1.本箇所に関わる全ての工種を減工する。 【工期】 工期を５５日間延長し、令和８年３月２３日までとする。

[標準様式例6－2]

（ 第 2 回（・最終） 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	株式会社　中村建設
契約業者の住所	山梨県甲斐市万才３００番地
工事の名称	Ｒ７国道２０号甲府出張所管内舗装修繕工事
工事場所	山梨県北杜市白州町上教来石地先ほか３箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	【上教来石地区】 舗装工　１式 区画線工　１式 仮設工　１式 【白須地区】 舗装工　１式 防護柵工　１式 区画線工　１式 道路付属施設工　１式 仮設工　１式 【蓬沢地区】 舗装工　１式 区画線工　１式 仮設工　１式
工期（自）	令和7年8月29日
工期（至）	令和8年3月23日
契約金額	132,836,000 円（税込み）
変更金額	34,980,000 円（税込み）
変更後の契約金額	167,816,000 円（税込み）

[標準様式例6－2]

変更理由	【上教来石地区】 1.舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を実施数量に基づき精算変更（増）する。 2.区画線工 舗装の施工範囲増に伴い、実施数量に基づき精算変更（増）する。 3.仮設工 現地調査の結果、交通誘導警備員を実施数量に基づき精算変更（増）する。 4.共通仮設費 ・当初特記仕様書第３３条に基づき、当初計上されていなかった快適トイレに要する費用を追加する。 ・当初特記仕様書第５７条に基づき、当初計上されていなかった遠隔臨場実施に要する費用を追加する。 【白須地区】 1.防護柵工 現地調査の結果、横断防止柵工を実施数量に基づき精算変更（増）する。 2.区画線工 現地調査の結果、区画線工を実施数量に基づき精算変更（増）する。 3.道路付属施設工 現地調査の結果、道路付属物工を追加する。 4.仮設工 現地調査の結果、交通誘導警備員を実施数量に基づき精算変更（増）する。 【工期】 工期は元設計とおり、令和８年３月２３日までとする。