（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年9月28日
契約業者名	大有建設株式会社　東京支店
契約業者の住所	東京都中央区新川二丁目8番4号
工事の名称	Ｒ７国道２０号日野ＢＰ改良舗装他工事
工事場所	東京都日野市川辺堀之内地先～東京都八王子市北野町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	旧舗装版撤去工【夜間】　１式 舗装工　１式 仮設工（スロープ部）　１式 区画線工【夜間】　１式 構造物撤去工【夜間】　１式
工期（自）	令和　８年　７月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	１８２，０５０，０００円（税込み）
変更金額	９４，３８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７６，４３０，０００円（税込み）
変更理由	１．旧舗装版撤去工【夜間】 １）関係機関との協議の結果、来年度より本体工事に着手することとなったため、本体工事施工に先立ち必要となる旧舗装版撤去工を追加する。 ２．舗装工 １）現地精査の結果、路面の劣化が判明したため、切削オーバーレイ工を追加する。 ３．仮設工（スロープ部） １）関係機関との協議の結果、来年度より本体工事に着手することとなったため、本体工事施工に先立ち必要となる自立土留工、仮設防護柵工を追加する。 ２）上記施工の追加に伴い、交通管理工を追加する。 ４．区画線工【夜間】 １）舗装工の追加に伴い、区画線工を追加する。 ５．構造物撤去工【夜間】 １）関係機関との協議の結果、来年度より本体工事に着手することとなったため、本体工事施工に先立ち必要となる構造物取壊し工を追加する。 ２）構造物取壊し工の追加に伴い、運搬処理工を追加する。 ６．共通仮設費 １）仮設工の追加に伴い、運搬費を追加する。 ７．工期 工期は、当初のとおりとする。