（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年9月30日
契約業者名	（株）佐々木建設工業
契約業者の住所	青森県青森市青柳一丁目１６番９３号
工事の名称	Ｒ７国道２０号八王子南ＢＰ改良他工事
工事場所	東京都八王子市北野町～東京都八王子市館町
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路改良【大船地区】 大船調整池　１式
工期（自）	令和　８年　３月　２日
工期（至）	令和　８年１０月３０日
変更前の契約金額	１９２，７６４，０００円（税込み）
変更金額	＋　　９，５７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２０２，３３４，０００円（税込み）
変更理由	【大船地区】 １．大船調整池 １）現地調査の結果、床掘り箇所に軟岩が確認されたため、作業土工、残土処理工を増工する。 ２）現地調査の結果、支障物が確認されたため、構造物取壊し工を追加する。 ２．工期 工期は上記増工により、３０日間延伸し、令和８年１０月３０日までとする。