（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年9月28日
契約業者名	東京都調布市多摩川二丁目２５番地１
契約業者の住所	巴山建設株式会社
工事の名称	Ｒ７国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良その２４工事
工事場所	東京都八王子市寺田町～東京都八王子市館町
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路土工　１式 石・ブロック積（張）工　１式 排水構造物工　１式 付属物設置工　１式 仮設工　１式
工期（自）	令和　７年１１月１７日
工期（至）	令和　８年１１月１３日
変更前の契約金額	３０１，９５０，０００円（税込み）
変更金額	６０，９４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６２，８９０，０００円（税込み）

変更理由	１．道路土工 　１）現地精査の結果、掘削工を追加する。 　２）現地精査の結果、施工範囲の見直しをおこなったため、掘削工（ＩＣＴ）を数量精査（増）する。 　３）現地精査の結果、掘削工の追加に伴い、残土処理工を増工する。 ２．石・ブロック積（張）工 　１）現地精査の結果、作業土工を数量精査（減）する。 　２）他工事との工程調整の結果、施工範囲の調整をおこなったため、大型ブロック積工（１号）を数量精査（増）する。 　３）現地精査の結果、大型ブロック積工（２号）を数量精査（増）する。 　４）現地精査の結果、コンクリートブロック工（間知ブロック張）を数量精査（減） 　　する。 ３．排水構造物工 　１）現地精査の結果、排水工を数量精査（減）する。 ４．付属物設置工 　１）現地精査の結果、階段工を数量精査（増）する。 ５．仮設工 　１）他工事との調整の結果、交通管理工を数量精査（減）する。 　２）現地精査の結果、作業ヤードの確保が必要となったため、作業構台を追加する。 　３）受注者と協議の結果、工事用道路の切り替えが必要となったため、工事用道路工を追加する。 　４）現地精査の結果、安全施設工を追加する。 　５）現地精査の結果、撤去工を追加する。 ６．共通仮設費 　１）工事用道路工の追加に伴い、運搬費を追加する。 　２）特記仕様書に基づき、掘削工（ＩＣＴ）に関する費用を追加する。 　３）特記仕様書に基づき、快適トイレに関する費用を追加する。 ７．工期 工期は、上記増工により４４日間延長し、令和８年１１月１３日までとする。