（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年9月30日
契約業者名	フジタ道路株式会社　首都圏支店
契約業者の住所	東京都中央区晴海一丁目８番１０号
工事の名称	Ｒ７国道２０号府中市白糸台外電線共同溝その１工事
工事場所	東京都府中市白糸台地先　外４箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【熊川地区】 仮設工　１式 舗装版撤去工　１式 開削土工　１式 電線共同溝工　１式 有線通信設備工　１式 舗装工　１式 道路土工　１式 【美好地区】 仮設工　１式 舗装工（下り）　１式 区画線工（下り）　１式 構造物撤去工　１式 道路土工　１式
工期（自）	令和　８年　２月２０日
工期（至）	令和　９年　２月２６日
変更前の契約金額	１７７，１００，０００円（税込み）
変更金額	９１，５２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６８，６２０，０００円（税込み）

変更理由	【熊川地区】 １．仮設工 　１）下記工種の追加に伴い、交通管理工を追加する。 ２．舗装版撤去工 　１）電線共同溝工の追加に伴い、舗装版破砕工を追加する。 ３．開削土工 　１）電線共同溝工の追加に伴い、掘削工、埋め戻し工及び残土処理工を追加する。 ４．電線共同溝工 　１）関係者との協議の結果、電柱の抜柱が必要な区間であることから、電柱に架設（添架）されている架空線を地中化するために、管路工(管路部)を追加する。 ５．有線通信設備工 　１）関係者との協議の結果、電柱の抜柱が必要な区間であることから、電柱に架設（添架）されている架空線を地中化するために、光ケーブル敷設工及び光ケーブル撤去工を追加する。 ６．舗装工 　１）電線共同溝工の追加に伴い、アスファルト舗装工（１）、アスファルト舗装工(２)及びアスファルト舗装工(３)を追加する。 ７．道路土工 　１）電線共同溝工の追加に伴い、残土処理工を追加する。 【美好工区】 ８．仮設工 　１下記工種の追加に伴い、交通管理工を追加する。 ９．舗装工（下り） 　１）現地調査及び地元調整の結果、舗装の劣化が判明したため、舗装打換え工、舗装打換え工(支道舗装（１）)、舗装打換え工(支道舗装（２）)、切削オーバーレイ工及び薄層カラー舗装工を追加する。 １０．区画線工（下り） 　１）舗装工の追加に伴い、区画線工を追加する。 １１．構造物撤去工 　１）舗装工の追加に伴い、運搬処理工を追加する。 １２．道路土工 　１）舗装工の追加に伴い、残土処理工を追加する。 １３．共通仮設費 　１）上記工種の追加に伴い、技術管理費を追加する。 　２）上記工種の追加に伴い、準備費を追加する。 １４．工期 工期は、上記増工により１４９日間延長し、令和９年２月２６日までとする。