（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和８年６月３日
契約業者名	（株）竹花組
契約業者の住所	長野県佐久市望月３０番地１
工事の名称	Ｒ７船ヶ沢川東第一砂防堰堤工事
工事場所	長野県北佐久郡御代田町大字塩野地先
工事種別	一般土木
工事概要（変更した内容について記述する）	変更なし
工期（自）	令和8年3月25日
工期（至）	令和8年10月30日
変更前の契約金額	231,660,000 円（税込）
変更金額（増）	2,860,000 円（税込）
変更後の契約金額	234,520,000 円（税込）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和８年１０月２８日
契約業者名	（株）竹花組
契約業者の住所	長野県佐久市望月３０番地１
工事の名称	Ｒ７船ヶ沢川東第一砂防堰堤工事
工事場所	長野県北佐久郡御代田町大字塩野地先
工事種別	一般土木
工事概要（変更した内容について記述する）	砂防堰堤　N=１基 砂防土工（盛土2,800m3、法面整形1,360m2） ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工（砂防土工１式、砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ15,756m2、 間詰工１式） 付帯道路工（植生工1,650m2、砕石舗装960m2、 下層路盤120m2） 仮設工１式
工期（自）	令和8年3月25日
工期（至）	令和9年1月8日
変更前の契約金額	234,520,000 円（税込）
変更金額（増）	17,490,000 円（税込）
変更後の契約金額	252,010,000 円（税込）
変更理由	１．砂防土工 受注者との協議の結果、右岸非越流部の盛土工が必要であると判明したため、当該工種を変更（増工）する。 ２．コンクリート堰堤工 受注者との協議の結果、コンクリート堰堤本体工において、練り混ぜ水運搬を追加する。 ３．付帯道路工 受注者との協議の結果、水通し付近の下層路盤を本工事で施工しないことが適切と判断されたため、下層路盤工を変更（減工）する。 ４．共通仮設費 １）.安全費について、現地精査により落石防護ネットを増工。 ２）.技術管理費について、砂防ソイルセメントの材料試験に要する費用を追加する。 ５．工期 工期は、無人化施工の実施のため７０日間延長し、令和９年１月８日までとする。