（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１１月　２日
契約業者名	北野建設（株）
契約業者の住所	長野県長野市県町５２４番地
工事の名称	Ｒ７国道１９号松本拡幅大門沢川橋工事
工事場所	自）長野県松本市白板　至）長野県松本市宮渕本村
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	複合門型ラーメン橋工　１式 舗装工　１式 橋梁付属物工　１式 橋台工　１式 法覆護岸工　１式 除草工　１式 構造物撤去工　１式 仮設工　１式 共通仮設費　１式
工期（自）	令和　７年　８月１８日
工期（至）	令和　８年１１月３０日
変更前の契約金額	２９５，８４５，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，３８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０２，２２５，０００円（税込み）
変更理由	本工事は、国道１９号松本拡幅事業において、下り線に新設橋梁と新設護岸を施工する工事である。 今回変更では、構造物撤去工の殻処分殻運搬の規格を変更したため、増額したものである。併せて、数量精査に伴い、熱中症補正を増額したものである。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　５月２６日
契約業者名	北野建設（株）
契約業者の住所	長野県長野市県町５２４番地
工事の名称	Ｒ７国道１９号松本拡幅大門沢川橋工事
工事場所	自）長野県松本市白板　至）長野県松本市宮渕本村
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　８月１８日
工期（至）	令和　８年　７月２３日
変更前の契約金額	２４１，４５０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２４１，４５０，０００円（税込み）
変更理由	県との河川法第９５条にかかる変更協議を行うため

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月２２日
契約業者名	北野建設（株）
契約業者の住所	長野県長野市県町５２４番地
工事の名称	Ｒ７国道１９号松本拡幅大門沢川橋工事
工事場所	自）長野県松本市白板　至）長野県松本市宮渕本村
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	複合門型ラーメン橋工　１式 橋梁付属物工　１式 路掛版設置工　１式 橋台工　１式 法覆護岸工　１式 除草工　１式 構造物撤去工　１式 仮設工　１式 共通仮設費　１式
工期（自）	令和　７年　８月１８日
工期（至）	令和　８年１１月３０日
変更前の契約金額	２４１，４５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　５４，３９５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９５，８４５，０００円（税込み）
変更理由	本工事は、国道１９号松本拡幅事業において、下り線に新設橋梁と新設護岸を施工する工事である。 新設護岸掘削で断面変化部が生じたことで護岸の浸食や国道１９号への影響が懸念されるため、既設護岸撤去前に施工境部に土留めの設置を行うためである。