様式６－２

第3回　契約変更の内容

契約年月日	令和8年10月29日
契約業者名	日工建設株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝四丁目2番9号
工事の名称	Ｒ７荒川下流右岸小台一丁目地区道路改良他工事
工事場所	東京都足立区小台一丁目地区
工事種別	一般土木
工事概要	・道路土工　１式 ・法面工　１式 ・舗装工　１式 ・排水構造物工　１式 ・縁石工　１式 ・防護柵工　１式 ・標識工　１式 ・区画線工　１式 ・道路付属施設工　１式 ・補助１１８号暫定取付工　１式 ・復旧工　１式 ・構造物撤去工　１式 ・道路照明設備工　１式 ・仮設工　１式
工期（自）	令和７年６月６日
工期（至）	令和８年１２月１０日
変更前の契約金額	３３０，６６０，０００円（税込み）
変更金額	＋３３，７７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６４，４３０，０００円（税込み）
変更理由　※１	1. 舗装工 数量照査に伴い、アスファルト舗装工を増工する 2. 防護柵工 現地照査の結果、再利用が困難なため、路側防護柵工及び防止柵工を増工する。 3. 道路付属施設工 現地調査の結果、マンホールの嵩上げが生じたため、道路付属物工を増工する。 4. 補助118号暫定取付工 数量照査に伴い、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工、防止柵工及び区画線工を増工する。 5. 復旧工 台風６号に伴い、近隣の盛土箇所が被災したため、応急復旧工を追加する。 6. 工期 工期は、標識工にかかる警察協議に時間を要したため、41日間延長し、令和８年１２月１０日までとする。