（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月25日
契約業者名	（株）エイト日本技術開発　東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野２－２４－１１
業務の名称	Ｒ７圏央道栄・戸塚ＩＣ間構造物詳細設計その１業務
業務場所	神奈川県横浜市中区新港１－６－１　よこはま新港合同庁舎４階
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、圏央道（高速横浜環状南線）の栄から戸塚ICにおいて、既往の設計成果を踏まえ、構造物等の設計を行うものである。
履行期間（自）	令和　7年１０月　2日
履行期間（至）	令和　8年１２月１８日
変更前の契約金額	６３，７４５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１９，４３７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８３，１８２，０００円（税込み）
変更理由	１．　道路詳細設計 ・事業工程の見直しの結果、現道を切り回す必要が生じたため、道路詳細設計（4号側道暫定交差点取付）、道路詳細設計（市道373号）を追加する。 ・関係機関協議の結果、設計条件の変更が生じたため、道路詳細修正設計（8号側道）を追加する。 ・現地調査の結果、民地側の構造計画が変更となったため、道路詳細修正設計（10号側道）を追加する。 ２．　一般構造物詳細設計 ・事業工程の見直しの結果、仮設計画が必要となったことから、U型擁壁部仮設土留工詳細設計を追加する。 構造計画において、用地境界土留として必要となるL 型擁壁詳細設計（10 号側道）を追加する。 ３．　一般構造物基礎工詳細設計 ・深礎杭擁壁の工事発注に伴い、必要な施工ステップ図の作成及び工程表作成等が必要となったため、深礎杭擁壁施工計画検討を追加する。 ４．　橋梁詳細設計（橋台基礎工） ・事業工程の見直しの結果、詳細設計も実施する必要が生じたため、橋台基礎工（既製杭）詳細設計（Ｇランプ歩道橋）を追加する。 ５．　履行期間 ・上記内容の変更により、令和８年１２月１８日までとする。