（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月１５日
契約業者名	宮内建設（株）
契約業者の住所	横浜市緑区鴨居４－６３－５
工事の名称	Ｒ７横環南戸塚ＩＣ改良その３工事
工事場所	神奈川県横浜市戸塚区原宿三丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 １．　擁壁工 ２．構造物撤去工 ３．仮設階段工 ４．軽量盛土工 ５．共通仮設費
工期（自）	令和　7年１０月　１日
工期（至）	令和　9年　1月２９日
変更前の契約金額	２７１，４８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３３，６５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４０５，１３０，０００円（税込み）
変更理由	１．　擁壁工 ・ 設計照査の結果、擁壁の構造変更に伴い、既製杭工を減工する。 ・現地精査の結果、本工事で施工する必要がなくなったため、壁面工を削除する。 ２．構造物撤去工 ・現地調査の結果、掘削の際に発生した土を処分する必要が生じたため、作業土工を増工する。 ・現地調査の結果、足場を設置する必要が生じたため、構造物取壊し工を増工する。 ・現地精査の結果、法面掘削にて根株・がれき類・コンクリート殻が発生したため、運搬処理工を増工する。 ３．仮設階段工 ・地元要望の結果、歩行者通路の確保と鋼管杭擁壁の施工の安全性を確保するため、仮設階段を追加する。 ４．軽量盛土工 ・上記３.の理由により、軽量盛土工および階段工を削除する。 ５．共通仮設費 ・事業損失防止施設費に家屋調査費を追加する。 ・技術管理費に地質調査費、空洞調査費及びBIM/CIM適用工事に要する費用を追加する。 ６．工期 上記内容の変更により、令和９年１月２９日までとする。