（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月２５日
契約業者名	古河産機システムズ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区大手町二丁目６番４号
工事の名称	Ｒ７横環南田谷歩道橋上部工事
工事場所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 １．仮設工
工期（自）	令和　7年１１月１０日
工期（至）	令和　8年１２月２８日
変更前の契約金額	２６８，１８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１６，５５５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８４，７３５，０００円（税込み）
変更理由	１．仮設工 現地調査の結果、鋼矢板の引き抜き範囲が上部工架設に影響することが分かったため、土留仮締切工を追加する。 ２．工期 上記内容の変更により、令和８年１２月２８日までとする。