（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月２４日
契約業者名	（株）神奈川フェンス土木
契約業者の住所	横浜市戸塚区汲沢町３０２
工事の名称	Ｒ７国道１６号旭区環境対策工事
工事場所	神奈川県横浜市旭区本村町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 ・工期延長
工期（自）	令和　7年１２月　１日
工期（至）	令和　9年　2月２６日
変更前の契約金額	１２４，７４０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１２４，７４０，０００円（税込み）
変更理由	１．工期 協議の結果、遮音壁の修正設計が必要となり、工事の一部一時中止を行ったため、令和９年２月２６日までとする。