（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　７月３０日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町１９０５
工事の名称	Ｒ６国道６号東海拡幅石神外宿地区改良外工事
工事場所	茨城県那珂郡東海村石神外宿地先　茨城県小美玉市栗又四ケ地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．地盤改良工 ２．擁壁工 ３．伐採工 ４．仮設工 ５．工期
工期（自）	令和　６年１１月２５日
工期（至）	令和　７年　９月３０日
変更前の契約金額	９８，４５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　８８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９８，５３８，０００円（税込み）
変更理由	１．地盤改良工 公共下水道管理者との協議の結果、施工箇所の変更が必要となったため、地盤改良工を減工する。 ２．擁壁工 公共下水道管理者との協議の結果、施工箇所の変更が必要となったため、擁壁工を減工する。 ３．伐採工 現地精査の結果、工事区間内の木が道路利用者への支障となっていることが判明したため、伐採工を増工する。 ４．仮設工 伐採工の増工により、交通管理工を増工する。 ５．工期 工期は、占用企業者との工事間調整による工事の一部一時中止及び伐採工の増工により６１日間延伸し、令和７年９月３０日までとする。

（第３回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月２８日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町１９０５
工事の名称	Ｒ６国道６号東海拡幅石神外宿地区改良外工事
工事場所	茨城県那珂郡東海村石神外宿地先　茨城県小美玉市栗又四ケ地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．地盤改良工 ２．擁壁工 ３．伐採工 ４．構造物撤去工 ５．仮設工 ６．工事延長等に伴う現場維持費 ７．工期
工期（自）	令和　６年１１月２５日
工期（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	９８，５３８，０００円（税込み）
変更金額	＋　６６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９８，６０４，０００円（税込み）
変更理由	１．地盤改良工 現地調査の結果、擁壁工の減工により、地盤改良工を減工する。 ２．擁壁工 現地調査の結果、占用物が支障となるため、擁壁工を減工する。 ３．伐採工 現地調査の結果、伐採工については、数量精査（増）する。 ４．構造物撤去工 現地調査の結果、擁壁工の支障となるため、構造物撤去工を追加する。 ５．仮設工 擁壁工の変更により、交通管理工を減工する。 ６．工事延長等に伴う現場維持費 工事の一時中止により工期延長等に伴う現場維持費を追加する。 ７．工期 工期は、構造物撤去工の追加により６３日間延伸し、令和８年１月３０日までとする。

（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　１月３０日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町１９０５
工事の名称	Ｒ６国道６号東海拡幅石神外宿地区改良外工事
工事場所	茨城県那珂郡東海村石神外宿地先　茨城県小美玉市栗又四ケ地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	下記変更理由のとおり。
工期（自）	令和　６年１１月２５日
工期（至）	令和　８年　２月１６日
変更前の契約金額	９８，６０４，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３，３５４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１１，９５８，０００円（税込み）
変更理由	１．道路土工 現地調査の結果、現地の高低差の処理のため、路体盛土工を追加する。 ２．擁壁工 現地調査の結果、現地の高低差の処理のため、場所打擁壁工を追加し、作業土工を増工する。 ３．舗装工 現地調査の結果、出入口部の設置のため、アスファルト舗装工を追加する。 ４．給水管移設工 現地調査の結果、擁壁工の支障となることが判明したため、給水管移設工を追加する。 ５．仮設工 現地調査の結果、現地の高低差の処理のため、工事用道路工及び土留工を追加する。 擁壁工の変更により、交通管理工を減工する。 ６．共通仮設費 現地調査の結果、工事用道路工の追加により、運搬費を増工する。 当初特記仕様書第３６条BIM/CIM 活用工事、関東地方整備局土木工事共通仕様書の第１節総則 1-1-1-15 調査・試験に対する協力及び当初特記仕様書第５６条建設現場の遠隔臨場の実施により、技術管理費を増工する。 当初特記仕様書の第３５条 現場環境改善（快適トイレの設置）により、営繕費を追加する。 ７．熱中症対策に資する現場管理費の補正 真夏日率により現場管理費を増工する。 ８．工期 工期は、場所打擁壁工及び土留工の追加により１７日間延伸し、令和８年２月１６日までとする。

（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月１３日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町１９０５
工事の名称	Ｒ６国道６号東海拡幅石神外宿地区改良外工事
工事場所	茨城県那珂郡東海村石神外宿地先　茨城県小美玉市栗又四ケ地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	下記変更理由のとおり。
工期（自）	令和　６年１１月２５日
工期（至）	令和　８年　２月１６日
変更前の契約金額	１１１，９５８，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，４９７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１４，４５５，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第26 条第６項に基づく請負代金額の変更