（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２６日
契約業者名	株木建設（株）　茨城本店
契約業者の住所	茨城県水戸市吉沢町３１１－１
工事の名称	Ｒ６国道６号新高橋耐震補強工事
工事場所	自）茨城県東茨城郡茨城町大字奥谷　至）茨城県東茨城郡茨城町大字小鶴
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	本工事は、国道６号新高橋において、耐震補強工事を行うものである。 水平力分担構造　１６箇所 ＲＣ巻立て　２橋脚
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	１５６，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０，６８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７６，８８０，０００円（税込み）
変更理由	橋梁保全工事 １．排水構造物工 現地調査の結果、既設側溝が橋脚巻立てに干渉することが判明したため、作業土工、側溝工を追加する。 ２．防護柵工 現地調査の結果、施工ヤードに立入防止柵が干渉することが判明したため、防止柵工を追加する。 ３．橋梁付属物工 １．水平力分担構造設置のためのアンカー削孔に伴い、落橋防止装置工を追加する。 ２．現地調査の結果、排水施設工を数量精査（増）する。 ４．橋梁巻立て工 現地調査の結果、作業土工を数量精査（減）する。 ５．現場塗装工 現場塗装の施工に伴い、塗膜除去工を追加する。 ６．伐木工 現地調査の結果、施工ヤード設置個所の伐木が必要なことが判明し、伐木工を追加する。 ７．構造物撤去工 現地調査の結果、運搬処理工を数量精査（増）する。 ８．仮設工 １．現地調査の結果、橋脚巻立てに埋設管が干渉することから土留・仮締切工を追加する。 ２．現地調査の結果、既設塗膜に鉛が含まれていることが判明し、ばく露防止対策工を追加する。 ９．共通仮設費 協議の結果、仮設材運搬費、試掘(1)、試掘(2)、鉛等呼吸用保護具材費、塗膜分析費、施工調査費、3 次元起工測量･3 次元設計データの作成費用(ICT)、3 次元出来形管理･3 次元データ納品費用･外注経費等費用、BIM／CIM 活用工事に要する費用、遠隔臨場にかかる費用、快適トイレを追加する。