（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　９月３０日
契約業者名	（株）赤塚土木興業
契約業者の住所	茨城県つくばみらい市長渡呂２５２
工事の名称	Ｒ６国道６号千代田石岡ＢＰ市川地区改良他工事
工事場所	茨城県かすみがうら市市川地先　他１箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．道路土工 ２．工期
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	２１４，５００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２１，５６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３６，０６０，０００円（税込み）
変更理由	１．道路土工 現地調査の結果、骨材再生工（追加）とする。 ２．工期 工期は、上記増工に伴い１２２日間延長し、令和８年１月３０日までとする。

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１３日
契約業者名	（株）赤塚土木興業
契約業者の住所	茨城県つくばみらい市長渡呂２５２
工事の名称	Ｒ６国道６号千代田石岡ＢＰ市川地区改良他工事
工事場所	茨城県かすみがうら市市川地先　他１箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	下記変更理由のとおり。
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月１３日
変更前の契約金額	２３６，０６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３１，５７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６７，６３０，０００円（税込み）
変更理由	１．道路土工 現地調査の結果、道路土工を削除する。 ２．骨材再生工 受注者と協議の結果、骨材再生工を新規工種に変更する。 ３．地盤改良工 １）現地調査の結果、安定処理の規格を変更する。 ２）現地調査の結果、中層混合処理の規格を変更し数量を減工する。 ２）現地調査の結果、残土処理工を追加する。 ４．舗装工 現地調査の結果、舗装工を削除する。 ５．擁壁工 現地調査の結果、擁壁工を削除する。 ６．カルバート工 現地調査の結果、カルバート工を削除する。 ７．排水構造物工 受注者と協議の結果、プレキャスト街渠桝の材料費を追加しその他を削除する。 ８．防護柵工 現地調査の結果、カルバート工を削除する。 ９．情報ボックス工 現地調査の結果、情報ボックス工を削除する。 １０．付帯設備工 現地調査の結果、付帯設備工を削除する。 １１．構造物撤去工 現地調査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工について数量精査（増）する。 １２．仮設工 １）骨材再生工の増工に伴い、工事用道路及び仮水路工を追加する。 ２）上記工種の変更に伴い、交通整理工を数量精査（減）する。 １３．共通仮設費 １）中層混合処理の減工に伴い、重建設機械分解組立輸送費を減工する。 ２）骨材再生工の増工に伴い、建設機械運搬費を追加する。 ３）木根等処分必要路なったため準備費を追加する。 ４）借地料が必要となったため役務費を追加する。 ５）安定処理工の減工に伴い六価クロム溶出試験費を減工する。 ６）ＢＩＭ／ＣＩＭ適用工事に要する費用、地質調査費及び施工調査費が必要となったため技術管理費に追加する。 ７）受注者と協議の結果、快適トイレを設置したため、営繕費に増工する。