（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　７月３０日
契約業者名	（株）オカベ
契約業者の住所	茨城県日立市多賀町２－１０－７
工事の名称	Ｒ６国道６号大和田拡幅大和田地区改良（その２）工事
工事場所	茨城県日立市大和田町地先～茨城県日立市石名坂町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．構造物撤去工 ２．仮設工 ３．共通仮設費 ４．工期
工期（自）	令和　６年１２月　２日
工期（至）	令和　７年１２月１０日
変更前の契約金額	２２８，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０，３５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４９，１５０，０００円（税込み）
変更理由	１．構造物撤去工 １）現地調査の結果、現場条件の相違があったため防護柵撤去工を増工する。 ２）現地調査の結果、不明管及び擁壁の撤去が必要となったため、作業土工を追加し、構造 物取壊し工及び運搬処理工を増工する。 ２．仮設工 １）現地調査の結果、水道管の移設が必要となったため、給水設備工を追加する。 ３．共通仮設費 １）BIM/CIM 適用に基づき、BIM/CIM モデル作成費を追加する。 ４．工期は、構造物撤去工の増工により１３２日間延長し、令和７年１２月１０日までとする。

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２７日
契約業者名	（株）オカベ
契約業者の住所	日立市多賀町２－１０－７
工事の名称	Ｒ６国道６号大和田拡幅大和田地区改良（その２）工事
工事場所	茨城県日立市大和田町地先～茨城県日立市石名坂町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	下記変更理由のとおり。
工期（自）	令和　６年１２月　２日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	２４９，１５０，０００円（税込み）
変更金額	－１６，０６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３３，０９０，０００円（税込み）
変更理由	１．道路土工 １）路体盛土工の減工により、掘削工を増工する。 ２）河川協議の結果、協議に不測の日数を要したため、路体盛土工及び路体盛土工（ICT）を減工する。 ３）現地調査の結果、地元要望の調整に不測の日数を要したため、路床盛土工（ICT）、法面整形工及び残土処理工を減工する。 ２．地盤改良工 １）受注者と協議の結果、固結工をICT施工に変更する。 ３．舗装工 １）現地調査の結果、地元要望の調整に不測の日数を要したため、路盤工（１）車道部、路盤工（２）乗入部8m<w及び路盤工（３）歩道部を減工する。 ４．擁壁工 １）現地調査の結果、設計通りの施工が出来ないため、既製杭工を増工する。 ５．カルバート工 １）河川協議の結果、協議に不測の日数を要したため、プレキャストカルバート工を減工する。 ６．排水構造物工 １）現地調査の結果、地元要望の調整に不測の日数を要したため、作業土工、側溝工、管渠工及び集水桝・マンホール工を減工する。 ７．縁石工 １）現地調査の結果、地元要望の調整に不測の日数を要したため、縁石工を減工する。 ８．踏掛版設置工 １）河川協議の結果、協議に不測の日数を要したため、踏掛版設置工（茂宮川橋）を減工する。 ２）仮設工の追加により、踏掛版設置工（石名坂橋A1橋台）を減工する。 ９．防護柵工 １）河川協議の結果、協議に不測の日数を要したため、防止柵工を減工する。 １０．構造物撤去工 １）現地調査の結果、地元要望の調整に不測の日数を要したため、防護柵撤去工を減工する。 ２）現地調査の結果、地中埋設物を確認したため、作業土工、構造物取壊し工及び運搬処理工を増工する。 １１．仮設工 １）地元要望により、設計通りの施工が出来ないため、工事用道路工を増工する。 ２）現地調査の結果、地中埋設物を確認したため、土留・仮締切工を増工する。 ３）現地調査の結果、給水設備工については、数量精査（減）する。 ４）現地調査の結果、地下水位上昇の抑制のため、仮設工を追加する。 ３）交通管理工については、数量精査（減）する。 １２．共通仮設費 １）工事用道路工の増工により、運搬費を増工する。 ２）事業損失防止施設費に家屋調査費を追加する。 ３）技術管理費として施工調査費を追加する。 ４）道路土工の減工により、技術管理費の保守管理費（ICT）及びシステム初期費（ICT）を減工する。 ５）技術管理費に保守管理費（ICT）（２）及びシステム初期費（ICT）（２）を追加する。 ６）営繕費に快適トイレを追加する。 １３．道路土工【日立ＢＰ】 １）現地調査の結果、掘削工に樹木が支障となるため、伐採伐木工を追加する。