（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　７月１８日
契約業者名	ショーボンド建設（株）千葉支店
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区弁天１－２９－１１
工事の名称	Ｒ６国道５０号米沢高架橋（上り）耐震補強（その３）工事
工事場所	自）茨城県水戸市米沢町地先　至）茨城県水戸市元吉田町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和７年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期（自）	令和　７年　３月２８日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	１４６，６３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４６，８３９，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和７年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月１９日
契約業者名	ショーボンド建設（株）千葉支店
契約業者の住所	千葉市中央区弁天１－２９－１１
工事の名称	Ｒ６国道５０号米沢高架橋（上り）耐震補強（その３）工事
工事場所	自）茨城県水戸市米沢町地先　至）茨城県水戸市元吉田町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	本工事は、国道５０号米沢高架橋において、耐震補強工事を行うものである。 支承取替工　６箇所 ＲＣ巻立て　２箇所 仮設工　一式
工期（自）	令和　７年　３月２８日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１４６，８３９，０００円（税込み）
変更金額	＋　３３，２２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８０，０５９，０００円（税込み）
変更理由	橋梁保全工事 １．排水構造物工 現地調査の結果、橋脚巻立ての掘削に側溝が干渉することから側溝工を追加する。 ２．橋梁支承工 現地調査の結果、鋼橋支承工を数量精査（増）する。 ３．橋梁付属物工 現地調査の結果、縁端拡幅工を数量精査（増）する。 ４．橋梁巻立て工 現地調査の結果、作業土工を数量精査（減）し、橋脚コンクリート巻立て工(P4)と橋脚コンクリート巻立て工(P6)を数量精査（増）する。 ５．現場塗装工 現地調査の結果、橋梁塗装工を数量精査（増）する。 ６．構造物撤去工 現地調査の結果、運搬処理工を数量精査（増）する。 ７．仮設工 １．現地調査の結果、工事用車両出入り口に既設防護柵が干渉することから既設防護柵・縁石撤去工、既設防護柵・縁石復旧工を追加する。 ２．現地調査の結果、既設塗膜に鉛が含まれていることが判明し、ばく露防止対策工を追加する。 ３．現地調査の結果、交通管理工を数量精査（減）する。 ８．共通仮設費 協議の結果、鉛等呼吸用保護具材費、施工調査費、BIM／CIM 活用工事に要する費用、鉄筋探査(1)、遠隔臨場にかかる費用、全国道路施設点検データベース登録費、道路橋維持管理資料の作成費用、快適トイレを追加する。