（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　４月１４日
契約業者名	（株）ＩＨＩインフラ建設関東支店
契約業者の住所	東京都江東区豊洲３－１－１
工事の名称	Ｒ６国道６号涸沼前川橋耐震補強（その３）工事
工事場所	自）茨城県東茨城郡茨城町大字小鶴　至）茨城県東茨城郡茨城町大字大戸
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	２５９，０１７，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，８０４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６０，８２１，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２６日
契約業者名	（株）ＩＨＩインフラ建設関東支店
契約業者の住所	東京都江東区東陽町７－１－１
工事の名称	Ｒ６国道６号涸沼前川橋耐震補強（その３）工事
工事場所	自）茨城県東茨城郡茨城町大字小鶴　至）茨城県東茨城郡茨城町大字大戸
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	下記変更理由のとおり。
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月１９日
変更前の契約金額	２６０，８２１，０００円（税込み）
変更金額	＋　９１，７４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３５２，５６１，０００円（税込み）
変更理由	橋梁保全工事 １．橋梁付属物工 １．現地調査の結果、水平力分担構造工、落橋防止装置工を数量精査（増）する。 ２．現地調査の結果、水平力分担構造と落橋防止装置の施工に既設排水管が支障になることが判明し、排水施設工を追加する。 ２．構造物撤去工 現地調査の結果、本工事施工に支障となる既設防護柵や高木の処理に伴い構造物撤去工を追加する。 ３．仮設工 １．現地調査の結果、工事用道路工、仮橋･仮桟橋工を数量精査（増）する。 ２．現地調査の結果、足場工、交通管理工を数量精査（減）する。 ３．仮桟橋と工事用道路への立入防止を行うため、立入防止柵工を追加する。 ４．現場への資材搬入の際、既設仮設ガードレールが支障となるため、既設仮設ガードレールの撤去再設置を行うため、仮設防護柵工を追加する。 ４．共通仮設費 協議の結果、施工調査費、BIM/CIM 適用工事に要する費用、遠隔臨場にかかる費用、道路橋維持管理資料の作成費用、全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費、 快適ﾄｲﾚを追加する。 ５．業務委託料 協議の結果、橋梁付属物工と仮設工の上記変更に伴う修正設計費用を追加する。