（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２７日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町１９０５
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７水戸国道管内維持工事
工事場所	水戸国道維持班管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路維持（令和６年度） 巡視・巡回工　１．道路巡回工 舗装工　２．切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工、３．ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 区画線工　４．区画線工 除草工　５．道路除草工 応急処理工　６．応急処理作業工 道路照明維持補修工　７．道路照明維持工 仮設工　８．交通管理工 共通仮設費　９．運搬費　１０．技術管理費　１１．熱中症対策
工期（自）	令和　6年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	３９１，０５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２１，２２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５１２，２７０，０００円（税込み）
変更理由	道路維持（令和６年度） 巡視・巡回工 １．道路巡回工 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 追加：通常巡回(2),(3)【夜間】 削除：通常巡回 舗装工 ２．切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削除：切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ【夜間】、殻運搬(路面切削)(1)【夜間】仮置、殻運搬(路面切削)(2)仮置き～処分場)、殻処分 ３．ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 追加：ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(3)【夜間】～(10)【夜間】、殻運搬(2)【夜間】仮置小規模、殻運搬(3)【夜間】大型、殻運搬(4)仮置～処分場 削除：ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(1),(2)、殻運搬、 区画線工 ４．区画線工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削除：溶融式区画線 除草工 ５．道路除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 数量(増)：処分費 数量(減)：道路除草(複合)(1),(2) 応急処理工 ６．応急処理作業工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 追加：応急処理(A)-2,(B)-2,(C)-2 削除：応急処理(A),(B),(C) 道路照明維持補修工 ７．道路照明維持工 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 追加：補修(B)、補修材料 仮設工 ８．交通管理工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 数量(増)：交通誘導警備員Ａ昼間,Ｂ昼間,Ａ夜間,Ｂ夜間 共通仮設費 ９．運搬費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲの減工により運搬費を減工する。 削除：建設機械運搬費 １０．技術管理費 施工形態動向調査（モニタリング調査）に要する費用を追加する。 巡回パトロールを支援するシステム費用、アスファルト舗装下の空洞調査費を追加する。 新規追加：施工形態動向調査（モニタリング調査）費（欠損部補修工） パトロール支援システム費用、ｳｪﾌﾞｶﾒﾗ費用、空洞調査費 １１．熱中症対策 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】０．２５

（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月　５日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町１９０５
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７水戸国道管内維持工事
工事場所	水戸国道維持班管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更（インフレスライド協議に基づく変更）
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	５１２，２７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，０９５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５１９，３６５，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更（インフレスライド協議に基づく変更）

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２６日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町１９０５
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７水戸国道管内維持工事
工事場所	水戸国道維持班管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、水戸国道維持班管内の国道６号、５０号、５１号における道路巡回、舗装補修ならびに除草等を施工するとともに異常気象時における迅速な応急処理を実施する工事である。
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	５１９，３６５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２９，２５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６４８，６１５，０００円（税込み）

変　更　理　由	道路維持（令和７年度） 巡視・巡回工 １．道路巡回工 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 追　加：通常巡回(2)、(3)【夜間】 削　除：通常巡回 舗装工 ２．切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削　除：切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ【夜間】、数運搬(路面切削)(1)【夜間】仮置、数運搬(路面切削)(2) 仮置～処分場)、数処分 ３．ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 数量(減)：数処分 追　加：ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(3)　～(9)【夜間】、数運搬(2)～(4)【夜間】仮置、数運搬(5)～(7)仮 置～処分場。 削　除：ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(1)、(2)、数運搬。 区画線工 ４．区画線工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削　除：溶融式区画線 排水構造物工 ５．作業土工 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 追　加：床堀り【夜間】、埋戻し【夜間】、土砂等運搬【夜間】 ６．側溝工 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 追　加：暗渠排水管(1)、(2)【夜間】、下水取付管【夜間】、ﾌﾞﾚｷｽﾗｲﾆﾝ型側溝【夜間】 ７．集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 追　加：ﾌﾞﾚｷｽﾗｲﾝ集水桝【夜間】 ８．歩道復旧工 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 追　加：舗装仮復旧【夜間】 特殊ﾌﾞﾛｯｸ工 ９．特殊ﾌﾞﾛｯｸ張 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 追　加：特殊ﾌﾞﾛｯｸ張【夜間】 除草工 １０．道路除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 数量(減)：道路除草(複合)(1)、(2) 追　　加：処分費(2) 削　除：処分費 応急処理工 １１．応急処理作業工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 追　　加：応急作業(A)-2、(B)-2、(C)-2 削　除：応急作業(A)、(B)、(C) 構造物撤去工 １２．構造物取壊し工 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 追　加：ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し【夜間】 １３．ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 追　加：特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去【夜間】 １４．運搬処理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 追　加：数運搬【夜間】、数処分 仮設工 １５．交通管理工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 数量(増)：交通誘導警備員(1)～(4) 共通仮設費 １６．運搬費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲの減工により運搬費を減工する。 削　除：建設機械運搬費 １７．準備費 排水構造物工の追加により埋設物調査費を追加する。 追　加：埋設物調査費【夜間】 １８．技術管理費 施工合理化調査、施工形態動向調査（施工状況ﾋｱﾘﾝｸﾞ調査）費に要する費用を追加する。 巡回ﾊﾟﾄｰﾙを支援するｼｽﾃﾑ費用、諸経費動向調査費を追加する。 追　加：施工調査費、道路ﾊﾟﾄｰﾙ支援ｼｽﾃﾑ費用、ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ費用、諸経費動向調査費 １９．熱中症対策 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】０．２４