（第１回、最終）契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和　８年　９月　３０日
契約業者名	有限会社堀田総合設計
契約業者の住所	熊本県熊本市中央区水前寺四丁目５４番１０号２階
業務の名称	土木研究所舗装走行実験場車庫棟他（２５）設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ 関東地方整備局営繕部
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	土木研究所舗装走行実験車庫棟 ・建築分野に関する設計業務　変更一式 土木研究所基礎特殊実験施設 ・構造分野に関する設計業務　変更一式
履行期間（自）	令和　７年１０月　１日
履行期間（至）	令和　９年　２月２６日
変更前の契約金額	２３，１００，０００　円（税込み）
変更金額	４，１８０，０００　円（税込み）
変更後の契約金額	２７，２８０，０００　円（税込み）
変更理由	１．【土木研究所舗装走行実験車庫棟】新築／とりこわし 本施設は、実験用車両を格納するための車庫である。本施設の設計業務を進める上で、入居官署から以下の要望があり、日数を要した。 ・更新予定の車両を当初想定の車両よりも大型化することにより、必要面積増加による法令上必要な設備の再検討。 ・照明設備において、既存の車庫棟の状況を踏まえ、当初の与条件よりも照度を上げることにより、照明制御方法についての再検討。 上記の理由により、履行期間は１４９日間延長し、令和９年２月２６日までとする。

	２．【土木研究所基礎特殊実験施設】耐震改修検討業務 　本施設は、各種土木構造物の基礎を研究するための施設である。本施設の耐震改修検討業務を進める上で、入居官署から天井クレーンの仕様を大型化した場合の検討要望があり、構造体への荷重条件について追加検討に日数を要した。上記の理由により、履行期間は８９日間延長し、令和８年１２月２８日までとする。