（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月３０日
契約業者名	（株）本澤建築設計事務所
契約業者の住所	栃木県宇都宮市川田町１２２３－２７
業務の名称	Ｒ７霞ヶ浦河川事務所他建築改修その他設計業務
業務場所	茨城県潮来市潮来３５１０
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	照明設備（LED化）改修設計の増工 履行期限７０日間延長
履行期間（自）	令和　８年　３月１８日
履行期間（至）	令和　９年　１月　８日
変更前の契約金額	２１，９４５，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，３６５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４，３１０，０００円（税込み）
変更理由	麻生出張所及び鉾田出張所において、現地調査の結果、照明器具は建設当初のままであり、蛍光灯が２０２７ 年度までに製造終了となることから、今後の施設の運営に支障を来すおそれがある。そのため、LED 照明への改修設計を追加し、増工する。併せて履行期間を７０日間延長し、令和９年１月８日までとする。