（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月２８日
契約業者名	金成重機建設（株）
契約業者の住所	茨城県日立市十王町友部３５５４－１
工事の名称	Ｒ７国道６号千代田石岡ＢＰ石岡地区外改良工事
工事場所	茨城県かすみがうら市市川地先～茨城県石岡市東大橋地先 他５箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月１１日
変更前の契約金額	３１１，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，４６４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３１３，７６４，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月３０日
契約業者名	金成重機建設（株）
契約業者の住所	茨城県日立市十王町友部３５５４－１
工事の名称	Ｒ７国道６号千代田石岡ＢＰ石岡地区外改良工事
工事場所	茨城県かすみがうら市市川地先～茨城県石岡市東大橋地先 他５箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、常陸河川国道（道路）管内事業箇所（国道６号千代田石岡バイパス、国道６号東海拡幅、国道50 号下館バイパス、国道50 号協和バイパス、国道51 号潮来バイパス、国道51 号神宮橋架替）における改良工事及び管理工事を行うものである。
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月１１日
変更前の契約金額	３１３，７６４，０００円（税込み）
変更金額	＋　６４，９００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３７８，６６４，０００円（税込み）

変　更　理　由	【石岡地区（千代田石岡ＢＰ）】 １．道路土工 千代田石岡ＢＰ 現地調査の結果、骨材再生工について数量精査（増）する。 ２．道路土工 恋瀬川Ａ２橋台 関係機関協議の結果、法面整形工を削除する。 ３．道路土工 恋瀬川Ａ１橋台 関係機関協議の結果、法面整形工を削除する。 ４．道路土工 中津川地区 関係機関協議の結果、掘削工、路体盛土工、法面整形工を新規追加する。 ５．舗装工 中津川地区 関係機関協議の結果、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工を新規追加する。 ６．防護擁工 千代田石岡ＢＰ 現地調査の結果、防止擁工について数量精査（増）する。 ７．除草工 千代田石岡ＢＰ 現地調査の結果、道路除草工について数量精査（減）する。 ８．応急処理工 千代田石岡ＢＰ 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（増）する。 ９．軽量盛土工 恋瀬川Ａ２橋台 関係機関協議の結果、軽量盛土工を削除する。 １０．軽量盛土工 恋瀬川Ａ１橋台 関係機関協議の結果、軽量盛土工を削除する。 １１．土留工 恋瀬川Ａ２橋台 関係機関協議の結果、土留工を削除する。 １２．土留工 恋瀬川Ａ１橋台 関係機関協議の結果、土留工を削除する。 １３．仮設工 恋瀬川Ａ２橋台 関係機関協議の結果、交通管理工を削除する。 １４．仮設工 恋瀬川Ａ１橋台 関係機関協議の結果、交通管理工を削除する。 １５．仮設工 道路除草工 現地精査の結果、交通管理工を新規追加する。 １６．共通仮設費 現地精査の結果、運搬費について数量精査（減）する。 【東海地区（東海拡幅）】 １．防護擁工 現地踏査の結果、防止擁工について増工する。 ２．除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。 ３．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（増）する。 ４．仮設工 現地精査の結果、交通管理工を新規追加する。 【高西地区（下稲ＢＰ）】 １．防護擁工 現地踏査の結果、防止擁工について削除する。 ２．除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（減）する。 ３．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。 【協和地区（協和ＢＰ）】 １．防護擁工 現地踏査の結果、防止擁工について増工する。 ２．除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。 ３．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（増）する。 【櫛来地区（櫛来ＢＰ）】 １．除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。 ２．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（増）する。 ３．仮設工 現地精査の結果、交通管理工を新規追加する。 【鹿嶋地区（神宮橋架替）】 １．除草工 現地踏査の結果、道路除草工について増工する。 ２．応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。 ３．仮設工 現地精査の結果、交通管理工を新規追加する。