（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月２３日
契約業者名	エフコム（株）
契約業者の住所	東京都港区芝２－２８－８
工事の名称	Ｒ７常陸河川国道管内（道路）ＣＣＴＶ設備他設置工事
工事場所	茨城県北茨城市中郷町地先外４箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	ＣＣＴＶ設備　１式 ＩＰ伝送装置（Ｌ２ＳＷ）　１式 無停電電源装置　１式 配管配線工　１式 作業土工　１式 システムインテグレーション　１式
工期（自）	令和　７年１０月２３日
工期（至）	令和　８年　９月３０日
変更前の契約金額	６１，０５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，４０５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７０，４５５，０００円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、国道５１号夏海ＩＣに設置するＣＣＴＶ設備のネットワーク構成において、映像系ＶＬＡＮが設定されていないことが判明した。ＣＣＴＶ設備の映像伝送機能の確保に必要であるため、システム・インテグレーションを増工する。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２８日
契約業者名	エフコム（株）
契約業者の住所	東京都港区芝２－２８－８
工事の名称	Ｒ７常陸河川国道管内（道路）ＣＣＴＶ設備他設置工事
工事場所	茨城県北茨城市中郷町地先外５箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	ＣＣＴＶ設備　１式 ＩＰ伝送装置（Ｌ２ＳＷ）　１式 無停電電源装置　１式 配管配線工　１式 作業土工　１式 システムインテグレーション　１式 浸水対策設備工　１式
工期（自）	令和　７年１０月２３日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	７０，４５５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１５４，５５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２５，００５，０００円（税込み）
変更理由	１．浸水防止設備工【増】 国道５０号泉町地下駐車場の浸水対策として、雨水増水時に地下駐車場内への雨水流入を防止するため、浸水防止設備工を増工する。 ２．進入防止設備工【増】 国道５０号泉町地下駐車場の浸水対策として、雨水増水時に車両が地下駐車場に進入することを防止するため、進入防止設備工を増工する。 ３．ＣＣＴＶ設備工【増】 国道５０号泉町地下駐車場の浸水対策として、雨水増水時の地下駐車場の入庫口及び出庫口の状況を監視するため、ＣＣＴＶ設備工を増工する。