（第1回・最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月22日
契約業者名	キムラ工業株式会社
契約業者の住所	茨城県牛久市中央三丁目２２番地２
工事の名称	Ｒ７国道４号東埼玉道路赤崎地区改良工事（第１回変更）
工事場所	埼玉県春日部市赤崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工期
工期（自）	令和8年3月13日
工期（至）	令和9年3月31日
契約前の変更金額	¥123,750,000
変更金額	¥0
変更後の契約金額	¥123,750,000
変更理由	１．工期 関係機関との協議の結果、田んぼに影響する範囲に支障とならないよう申し入れがあり、稲刈が完了するまでの間について、一部一時中止していたため、工期を155日間延長し、令和9年3月31日までとする。